

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和2年8月19日 教育委員会定例会議にて、令和元年度事業分評価報告書のとりまとめ。  
令和3年8月20日 教育委員会定例会議にて、令和2年度事業分評価報告書のとりまとめ。  
令和4年8月4日 教育委員会定例会議にて、令和3年度事業分評価報告書のとりまとめ。

#### (2) 評価の方法

目標の達成度合いを計測するための指標として、本市で取り入れている業績評価システム(事務事業マネジメントシート)を活用し、教育委員会定例会議で評価及び点検を行った。  
教育委員会定例会議において、南アルプス市公立学校等施設整備計画にある事業を含む南アルプス市教育委員会に属する事業を、「5」から「1」の5段階で評価し、とりまとめを行った。  
その内容については、本市ホームページにて公表する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画に計画した事業については、すべて計画どおりに実施することができた。  
落合小学校大規模改造事業では、老朽化した校舎を全体的に改修し、児童・教職員の教育環境の改善が図れた。  
中学校の大規模改造(空調)事業では、授業を行う教室に空調設備の設置を行い、学習環境の改善が図れた。  
社会体育施設の非構造部材の耐震化対策事業においては、屋内運動場の非構造部材の耐震対策を実施して、安全性を確保することができた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

落合小学校校舎において大規模改造(老朽)(トイレ)を施設整備計画のとおり実施し、経年により発生する学校建物の損耗、機能低下に対する復旧措置及び建物の耐久性確保を図った。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

社会体育施設の八田農業者トレーニングセンターについて、非構造部材耐震化を計画どおりに実施し、大地震による強い揺れに備えて、天井板の撤去や窓ガラスの飛散防止を行った。また、甲西体育センターの非構造部材耐震化対策についても窓ガラスの飛散防止等を実施し、地震などの災害に備える対策を行った。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

市内中学校6校において、大規模改造(空調)を計画通り実施し、教育環境の質的な向上を図った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
落合小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6～R3.3	R2.2.17		
落合小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6～R3.3	R3.1.27		
落合小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R1.6～R3.3	R2.2.17		
落合小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R1.6～R3.3	R3.1.27		
八田農業者トレーニングセンター	(2)	28	社会体育施設耐震化	屋	R	R1.6～R2.3	R2.3.17		
八田中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R2.2～R2.3	R3.3.2		
白根巨摩中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R2.2～R2.3	R3.3.2		
芦安中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R2.2～R2.3	R3.3.9		
若草中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R2.2～R2.3	R3.3.2		
楡形中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R2.2～R2.3	R3.3.9		
甲西中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R2.2～R2.3	R3.3.2		
甲西体育センター	(2)	28	社会体育施設耐震化	屋	S	R3.9～R4.2	R4.1.14		