

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

特定天井を有する屋内運動場の非構造部材耐震化対策については、計画どおり4校(白根源小学校、八田中学校、白根巨摩中学校、櫛形中学校)で事業を実施し、特定天井の耐震化率100%を達成した。
 次期施設整備計画では、平成30年度までに非構造部材の耐震化を完了することを目標に、特定天井に準ずる天井を有する武道場や講堂、校舎の耐震対策を進め、学校の防災機能強化を図っていく。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

八田小学校校舎について、大規模改造(老朽)を計画どおり実施し、教育環境の質的な向上を図った。
今後は、老朽化が進んでいる学校について、順次、大規模改造を計画していく。併せて、空調設備の導入が済んでいない学校については、併せて空調設備を設置することにより教育環境の質的な向上を図る。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

若草小学校屋外プールを改築し、低学年用プールを備えた新たな施設として授業環境の改善を図った。
(仮)南アルプス市新学校給食センター(その後「南部学校給食センター」が正式名称として決定)を整備し、アレルギー対応を含めた安全・安心な給食の提供を実現した。また、これに伴い学校の給食受配施設の改築を行った。

2 事後評価の時期及び方法について

目標の達成度合いを計測するための指標として、本市で取り入れている業績評価システム(事務事業マネジメントシート)を活用し、教育委員会定例会議で評価及び点検を行った。

平成29年8月21日に教育委員会定例会議を開催し、南アルプス市公立学校等施設整備計画にある事業を含む南アルプス市教育委員会に属する事業について、「5」から「1」の5段階で評価し、とりまとめを行った。

その内容については、本市ホームページにて公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画した事業については、すべて計画どおり実施することができた。

次期整備計画では、非構造部材の耐震化対策事業を中心に、小中学校校舎及び屋内運動場の非構造部材の耐震対策を順次実施する。また、その他の事業についても、建設年度に関わらず安全面、劣化度など総合的に判断して実施していく。

また、平成29年度から2か年で長寿命化計画の策定を進めるため、特に老朽化対策等の事業については長寿命化計画策定の過程で詳細な検討を行い、今後の施設整備計画へ反映させていくものとする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 南アルプス市公立学校等施設整備計画

都道府県名	山梨県
市町村名	南アルプス市

2 計画作成主体 南アルプス市

3 計画期間 平成27年度

4 個別事業一覧

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
白根源小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成28年2月29日	校舎改築のため			
白根巨摩中学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成29年3月17日				
白根巨摩中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年3月17日				
楡形中学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成29年3月17日				
楡形中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年3月17日				
八田中学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成29年3月17日				
八田中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年3月17日				
白根御勅使中学校	①	2201	防災機能強化	校	—	×	-				
白根御勅使中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成29年3月17日				
若草小学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	R	○	平成28年6月20日				
(仮)南アルプス市新学校給食センター(Ⅱ期工事)	④	1203	共同調理場(新增築)	—	S	○	平成28年7月20日				
(仮)南アルプス市新学校給食センター(Ⅱ期工事)	④	1204	共同調理場(改築)	—	S	○	平成28年11月30日				
八田小学校(Ⅰ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成28年7月1日		追加	平成27年6月12日	平成27年6月12日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
八田小学校(Ⅱ期工事)	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成29年1月20日		追加	平成28年2月16日	平成28年2月16日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。