

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

平成29年8月4日	教育委員会定例会議にて、平成28年度事業分評価報告書のとりまとめ。
平成30年8月9日	教育委員会定例会議にて、平成29年度事業分評価報告書のとりまとめ。
令和 1年8月2日	教育委員会定例会議にて、平成30年度事業分評価報告書のとりまとめ。

(2) 評価の方法

<p>目標の達成度合いを計測するための指標として、本市で取り入れている業績評価システム(事務事業マネジメントシート)を活用し、教育委員会定例会議で評価及び点検を行った。 教育委員会定例会議において、南アルプス市公立学校等施設整備計画にある事業を含む南アルプス市教育委員会に属する事業を、「5」から「1」の5段階で評価し、とりまとめを行った。 その内容については、本市ホームページにて公表する。</p>
--

4. 総合的な所見

<p>施設整備計画に計画した事業については、すべて計画どおりに実施することができた。 特に、非構造部材の耐震化対策事業においては、小中学校校舎及び屋内運動場の非構造部材の耐震対策を計画どおり実施して、市内小中学校施設対策を講じることができた。 今後、老朽化対策等の事業については、令和1年度に長寿命化計画を策定し、施設整備計画へ反映させていくものとする。</p>

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

<p>落合小学校屋内運動場の危険改築について、施設整備計画のとおり実施し、授業環境改善を図ることができた。</p>

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

市内小中学校の校舎、屋内運動場において、非構造部材耐震化対策については、計画どおりに事業を実施し、目標を達成した。
社会体育施設の非構造部材耐震対策についても、優先度の高いものから順次整備することができた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

豊小学校校舎について、大規模改造(老朽)(トイレ)を計画どおり実施、教育環境の質的な向上を図った。
落合小学校屋内運動場について、太陽光発電を計画どおり設置し、環境教育への活用、災害時の非常用電源確保へと整備できた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

落合小学校の旧屋内運動場は、計画期間中にとりこわしを完了した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)		
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)					
芦安小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12～H29.3	H29.11.1	実施設計により、対象なし			
芦安小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H28.12～H29.3	-				
白根源小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12～H29.3	H29.11.14	実施設計により、対象なし			
小笠原小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12～H29.3	H30.3.20				
小笠原小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H28.12～H29.3	H30.3.20				
楡形北小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12～H29.3	H29.11.8				
楡形西小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12～H29.3	H29.11.6				
豊小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.12～H30.3	H30.3.30				
豊小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.12～H30.3	H30.3.30				
豊小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12～H30.3	H30.3.30				
豊小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H28.12～H30.3	H30.3.30				
豊小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12～H30.3	H30.3.30				
豊小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	H28.12～H30.3	H30.3.30				
白根東小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12～H29.3	H29.11.1			実施設計により、対象なし	
白根東小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H28.12～H29.3	-				
若草小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12～H29.3	H29.10.18			解体撤去のみ	
若草小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H28.12～H29.3	H29.10.18				
若草中学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H28.12～H29.3	H29.10.17				
若草中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H28.12～H29.3	H29.10.17				
落合小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	S	H28.12～H30.3	H30.3.30				
落合小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	S	H30.2～H30.3	H30.10.18				
落合小学校	(4)	37	太陽光発電等	-	-	H29.3～H29.3	H30.3.30				
大明小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.3～H29.3	H30.3.20				
大明小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H29.3～H29.3	H30.3.20				
南湖小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H29.3～H29.3	H30.3.20				
南湖小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H29.3～H29.3	H30.3.20				
若草南小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	H30.2～H30.3	H30.12.10				
若草南小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H30.2～H30.3	H30.12.10				
楡形北体育館	(2)	28	社会体育施設耐震化	屋	S	H30.6～H30.10	H30.9.10				